Согласно приложение Б
СН РК 1.02-03-2022

«Утверждаю»
Главный инженер
Шымкентского производственного филиала
АО «QAZAQGAZ AIMAQ»
Ауелбеков А.К.
«10» 10 2026г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на разработку рабочего проекта

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Замена ГРП С-2 на ГРПШ-16-2ВУ1 с РДГ-150В по адресу:г.Шымкент, ул.Утегенова».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные сведения и требования
1	Основание для проектирования	Дефектный акт
2	Вид строительства	Реконструкция
3	Стадийность проектирования	Рабочий проект В соответсвие с требованиями законадательных актов, норм и правил РК международных стандартов, разрешенных к применению на территории РК в т.ч., в соответсвии с СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство», СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы», МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы». Уровень ответственности объекта – второй уровень ответственности – нормальный;
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке.	Укрупненный расчет стоимости, топографо-геодезические и инженерно-геологические изыскания перед проектированием
5	Особые условия строительства.	Сейсмичность 8 баллов, стесненность.
6	Основные технико-экономические показатели объекта	Предусматривается замена ГРП С-2 с регулятором давлении РДГ-80В на ГРПШ-16-2ВУ1 с регулятором давлении РДГ-150В по адресу: г.Шымкент, ул.Утегенова. Технико-экономические показатели обосновываются проектом.
7	Основные требования к инженерному оборудованию	Согласно МСН, СН РК, по согласованию с Заказчиком.
8	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции.	Принять в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и экологическим законодательством РК.
9	Требования к технологии, режиму предприятия.	Режим работы круглосуточный, круглогодичный. Технологию, оборудование, строительные решения и организацию строительства предусмотреть в соответствии с действующими нормами РК.
10	Требования к архитектурно-строительным, объемно-	В соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Оборудование должно иметь

	планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для лиц с инвалидностью среды жизнедеятельности	сертификат РК, согласно с Заказчиком. Максимально использовать местные метариалы.
11	Требования и объем разработки организации строительства.	Неукоснительное соблюдение требований промышленной безопасности и трудового законодательство РК.
12	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия.	Требования по перспективному расширению уточняются в рабочем проекте.
13	Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий.	Разработать проект оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в разделе «Охрана окружающей среды» в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, включая учет ограничений и требований, установленных для водоохранных зон и СЗЗ, согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан. Выполнить расчет платы за эмиссии загрязняющих веществ в окружающую среду в порядке, установленном Налоговым кодексом Республики Казахстан. Обеспечить сопровождение и подачу заявления о намечаемой деятельности в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и получение положительного заключения государственной экологической экспертизы. В случае отнесения объекта к III категории, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, разработать декларацию о воздействии на окружающую среду в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
14	Требования к режиму безопасности и гигиене труда.	В соответствии с действующим Трудовым кодексом и нормативными документами. Разработать в составе ПОС подраздел по мероприятиям, обеспечивающим соблюдение нормативных требований по безопасности и охране труда на период строительства. В соответствии с требованиями НТД РК
15	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской.	В соответствии с требованиями законодательства РК
16	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ.	Не требуется.
17	Требования по энергосбережению.	Предусмотреть применение энергосберегающих технологий и оборудованиия. Предусмотреть использование энергосберегающих технологий в соответствии с Законом РК «Об энергосбережений».
18	Состав демонстрационных материалов.	Предоставляется по мере необходимости.
19	Требования по применению строительных материалов,	Предоставляются согласно базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, сформированной в

	изделий, конструкций и оборудования казахстанского производства для объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора предоставляются согласно базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, сформированной в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков	соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков

Примечания: Состав задания на проектирование учитывет отраслевую специфику и вид строительства. В процессе разработки проектно-сметной документации возможно внесение изменений в задание на проектирование и строительство по согласованию сторон.

Место здачи объекта: Республика Казахстан, город Шымкент, район Тұран, Трасса Темирлановкое, здание 20/2, Шымкентский производственный филиал АО «QAZAQGAZ AIMAQ»

Согласовано: Начальник ОКС **Мамиров Д.М.**

Начальник ПТО **Рахманов Н.С.**

Начальник СПК,ОТиОС **Шанасова Г.А.**

Начальник СЭГС **Ахметов А.Р.**