Утверждаю:
Начальник Карагандинской дистанции
сигнализации и связи
филиала АО «НК «ҚТЖ» -
«Карагандинское отделение
магистральной сети»
Бекжанов Д.А. _____

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ст. Караганда-Сортировочная «13» января 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, рабочая комиссия в составе председателей комиссии заместителей начальника по СЦБ Карагандинской дистанции сигнализации и связи Нурмаганбетова Ж.А. и Жантүгел М.Т. и членов комиссии: начальники участка СЦБ Сатбеков Е.Б., Баяндин Д.Д., ведущий инженер Искакова А.Б., старшие электромеханики СЦБ Ляшкевич В.В., Хизат А., Султанов К.Ж., Смаханов А.Ш., Джумаханов Е.А., Абильдинов Е.М., Ибраев А.К., Апеев В.М. составили настоящий акт о том, что произведен осмотр:

Передняя крышка и сальники контрольных тяг - 10шт.:

Станция Сарыбел стрелки №5 (правый),6 (правый)

Станция Актасты стрелки №3 (левый), 4 (левый)

Станция Караганда-Сортировочная пост ЭЦ-1 стрелки №153 (левый), 119 (правый), 163 (левый), 101 (левый)

Станция Караганда-Сортировочная пост ЭЦ-2 стрелки №46 (правый), 8 (правый), 66(правый)

Штыри - 68 шт.:

Станция Сарыбел стрелки №7,9,11,15,17,22 (по 4 штырь на каждую стрелку)

Станция Актасты стрелки №9,11,2,4 (по 4 штырь на каждую стрелку)

Станция Нура стрелки №3, 5,7,13,38,22,14,6,34,24

Станция Караганда-Сортировочная пост ЭЦ-1 стрелки 99,139

Ст. Караганда-Пассажирская стрелки №4,6,8,14,16,18,20,11,13,15,28,48,44, 33,35,39

Комплект изоляционных изделий – 30 шт:

Ст. Нура стрелки №7,17,22

Ст. Мырза стрелки №2/4, 10/12, 45, 39/41, 19

Ст. Шокай стрелки №1/3, 6/8, 12, 15

Ст. Караганда-Сортировочная пост ЭЦ-1 стрелки №83, 195

Ст. Сарыбел стрелки №11, 7, 14

Ст. Актасты стрелки №11, 6

Ст Караганда-Сортировочная пост ЭЦ-2 стрелки №40, 44, 48, 50

Ст. ОП-713км стрелки №8,10,17

Ст. Караганда-Пассажирская стрелки №30, 4, 29, 31

Интерфейсы – 250 шт:

Ст. Сарыбел стрелки №7,9,6 (по 2 интерфейса на каждую стрелку);

Ст. Актасты стрелки №2,7 (по 2 интерфейса на каждую стрелку);

Ст. Шокай стрелки №4,5,6,8,11 (по 2 интерфейса на каждую стрелку);

Ст. Мырза стрелки №13,8,39,43,1,10,2 (по 2 интерфейса на каждую стрелку);

Ст. Нура стрелки №3,5,7,9,19,13,17,38,28,26,22,14,6,34,24 (по 2 интерфейса на каждую стрелку);

Ст. Кокпекты стрелки №25.27,32,34,5 (по 2 интерфейса на каждую стрелку);

Ст. Караганда-Сортировочная пост ЭЦ-2 стрелки №40,44,46,48,50,52,54, 56,58,60,66,76,78,80,82,84,114,120,122,124,126 (по 2 интерфейса на каждую стрелку);

Ст. Караганда-Сортировочная пост ЭЦ-1 стрелки №153,119,163,101,103, 105, 95,97,99,111,115,117,137,139,141,143,157,161,169 (по 2 интерфейса на каждую стрелку);

Ст. Оп-713км стрелки №2, 8,17,19,23,25,33,4,6,10,12,14,9 (по 2 интерфейса на каждую стрелку);

Ст. Жана-Караганды стрелки №8,12,34,1,17,21,25,15,10,14,18,26,7,11 (по 2 интерфейса на каждую стрелку);

Ст. Майкудук стрелки №26,7,11 (по 2 интерфейса на каждую стрелку);

Ст. Караганда-Пассажирская стрелки №4,6,8,14,16,18,20,11,13 (по 2 интерфейса на каждую стрелку);

Ст. Карабас стрелки №3,6,7,8 (по 2 интерфейса на каждую стрелку).

Кабель нагреватель – 10шт:

Ст. Сарыбел стрелки №6,14,19

Ст. Актасты стрелка №3

Ст. Караганда-Сортировочная пост ЭЦ-1 стрелки №101,95,97,111

Ст. Майкудук стрелки №7,11

Заключение комиссии: Комиссия установлена, что требуется работы по ремонт электроприводов Р-80 Alstom в части:

–передней крышки и сальников контрольных тяг, так как внутрь электропривода попадает вода;

–штырей, имеется люфт, что может провести не запиранию стрелочного перевода;

–изоляционных изделии, имеется утечка тока, что может привести ложно занятости стрелочной секции;

– кабель нагревателей, при понижении температуры может произвести потери контроля электропривода;

– интерфейсы, износ крепления болтов, может провести излому крепления основных частей.

Председатели комиссии:

Заместитель начальника по СЦБ
Карагандинской дистанции
сигнализации и связи — Нурмаганбетов Ж.А.

Заместитель начальника по СЦБ
Карагандинской дистанции
сигнализации и связи — Жантүгел М.Т.

Члены комиссии:

Начальник участка СЦБ — Сатбеков Е.Б.
Начальник участка СЦБ — Баяндин Д.Д.
Ведущий инженер — Искакова А.Б.
Старший электромеханик СЦБ — Ляшкевич В.В.
Старший электромеханик СЦБ — Хизат А.
Старший электромеханик СЦБ — Султанов К.Ж.
Старший электромеханик СЦБ — Смаханов А.Ш.
Старший электромеханик СЦБ — Джумаханов Е.А.
Старший электромеханик СЦБ — Абильдинов Е.М.
Старший электромеханик СЦБ — Ибраев А.К.
Старший электромеханик СЦБ — Апеев В.М.