Утверждаю
Начальник
Акадырской дистанции
сигнализации и связи
Мертай Қ.М.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ст. Акадыр «11» 03 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, рабочая комиссия в составе председателя комиссии главного инженера Акадырской дистанции сигнализации и связи Сержан А.С. и членов комиссии: начальник участка СЦБ Абишев Д.Б. (Кулайгыр-Акадыр), начальник участка СЦБ Кәрiғұл А.К. (Акадыр-Мойынты), инженер первой категории Рахмедия Б.Д., старшие электромеханики СЦБ составили настоящий акт о том, что произведен осмотр:

Износ интерфейсов – общее количество 294 шт.: на каждом электроприводе по 2 интерфейса:

1. ст. Акадыр (болты диаметром 18) на стрелках №52, 24/26, 64, 21, 32, 40, 54/56, 28/30, 34, 38, 20, 58, 60, 14/16, 69, 22, 10/12, 35, 37, 2/4, 14/19, 59,80 53, 55, 17, 57, 63, 47, 9/11, 39, 49, 15, 31/33, 27/29, 51, 65/67, 23/25, 1, 62 *(48 единиц)*

2. ст. Жарык (болты диаметром 18) на стрелках №1/3, 9/11, 13/15, 17/19, 49/51, 39, 21/23,53/55, 2/4, 44, 10/12, 38, 14/16, 40, 22/24, 42, 32/34, 30, 26/54, 46, 7, 25, 6. *(36 единиц)*

3. ст. Мойынты (болты диаметром 18) на стрелках №59, 80, 57, 75, 31/33, 61/63, 77, 51,17/19, 25/27, 79, 21/23, 47/49, 110, 112, 48/50, 108, 82, 106, 104, 76/78, 66/68, 56/58, 38, 44/46, 90, 96, 142, 42, 52, 92, 64, 81, 85,15 43 *(47 единиц)*

4. ст. Куайгыр (болты диаметром 18) на стрелках №1/3, 9/11, 13, 17/19, 16/18, 10/12, 20/22, 32, 24, 7 *(16 единиц)*

Заключение комиссии: Комиссия установлена, что требуется работы по ремонту интерфейсов, износ крепления болтов, может провести излому крепления основных частей.

Председатель комиссии:

Главный инженер Сержан А.С.

Члены комиссии:

Начальник участка СЦБ Абишев Д.Б.

Начальник участка СЦБ Кәрiғұл А.К.

Инженер первой категории Рахмедия Б.Д.