Утверждаю:
Начальник Астанинской
дистанции сигнализации и связи
_____ Баймолдаев Ш.М.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ст. Астана «16» января 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, рабочая комиссия в составе председателя комиссии заместителя начальника по СЦБ Астанинской дистанции сигнализации и связи Ахмедья Н.Н. и членов комиссии: начальника участка СЦБ Саимов К.А. ведущий инженер Исаева А.Ж. старшие электромеханики Канапия М. и Алпамыс К. составили настоящий акт о том, что произведен осмотр:

Передняя крышка и сальники контрольных тяг-10шт.:
Станция Кара-Адыр, стрелка №2 (правая);
Станция Тастак, стрелка №10 (правая);
Станция Сороковая, стрелка №5 (правая), №7 (правая), №9 правая, №4 (левая), №8 (левая), №10 (левая), №14(левая), №16 (левая);

Штыр 20 шт.:
Станция Кара-Адыр стрелка №5,15,17,10;
Станция Тастак стрелка №2,1,14,64;
Станция Косшокы стрелка №8,14,18;
Станция Жайнак стрелка №9,15,22,7,1;
Станция Сороковая стрелка №43,45,31,33;

Комплект изоляционных изделий – 50 шт:
Станция Кара-Адыр стрелка №1,10,3,5;
Станция Тастак стрелка №10,9,7;
Станция Косшокы стрелка №8,14,22,11,7,1;
Станция Ондирис стрелка №15,17,19,23,33,2,4,6,8,10,12,16,22,24,26;
Станция Сороковая стрелка №17,21,5,7,9,43,45,31,33,51,35,37,57,59,71,73, 81,83,87,89,91,93;

Интерфейсы – 488 шт:
Станция Астана п.ЭЦ-2 – стрекла №170,56,62,50,58/60,44/42, 148, 142,146,64/66,168,166,82/84,76,504,148,370,196,194,90,509,508,48,46;
Станция Ондирис - стрелка №6,8,10,22,1,3,16,7,15,19,23,11,2;
Станция Астана п.ЭЦ-1- стрелка №83,67,53,73,127,129,131,161,55, 57,59,69,71,89,251,101,191,275;
Станция Анар – стрелка №1,12,27;
Станция Аршалы – стрелка №17,19,21,23,16,18,13,15;
Станция ОП-42 – стрелка №5,12;

Станция Сороковая – стрелка №1,3,5,7,9,11,13,19,25,27,29,31,33,43, 45,51,84,85,86,89,91,69,2,4;
Станция Кара-Адыр – стрелка №1,3,4,5,9,13,10,17,23;
Станция Тастак – стрелка №3,4,5,6,10,13;
Станция Косшокы – стрелка №5,7,9,11,2,4,6;
Станция Жайнак – стрелка №4,6,8,10,14,16,18,20;
Станция Бабатай – стрелка №6,8,11;

Кабель нагреватель – 10шт:
Станция Кара-Адыр, стрелка №2;
Станция Тастак, стрелка №10;
Станция Сороковая, стрелка №5,7,13,15,11,25,27,29;

Заключение комиссии: Комиссия установила, что требуется работы по ремонту электроприводов Р-80 Alstom в части:

– передней крышки и сальников контрольных тяг, так как внутрь электропривода попадает вода;

– штырей, имеется люфт, что может провести не запиранию стрелочного перевода;

– изоляционных изделии, имеется утечка тока, что может привести ложно занятости стрелочной секции;

– кабель нагревателей, при понижении температуры может произвести потери контроля электропривода;

– интерфейсы, износ крепления болтов, может провести излому крепления основных частей.

Председатель комиссии:

Заместитель начальника по СЦБ
Астанинской дистанции сигнализации и связи — Ахмедья Н.Н.

Члены комиссии:

Начальник участка СЦБ — Саимов К.А.

Ведущий инженер — Исаева А.Ж.

Старший электромеханик — Алпамыс К.

Старший электромеханик — Канапия М.