Утверждаю:
Начальник Екибастузкой
дистанции сигнализации и связи



_____Н.Уятов
_____2025г.

Дефектный акт
на услуги по техническому обслуживанию автоматической системы управления и диспетчеризации диспетчерской централизации «Неман» Екибастузкой дистанции сигнализации и связи.

Мы, нижеподписавшиеся: заместитель директора дистанции Андреев С.Н., начальник участка Кистерев М.В. составили настоящий дефектный акт на услуги по техническому обслуживанию автоматической системы управления и диспетчерской централизации «Неман» Екибастузкой дистанции сигнализации и связи на 2026г.

№ пп	Наименование	Единица измерения	Коли-чество
Замена комплектующих материалов			
1	**Плата сопряжения Ц-32**	шт	2
2	**Аккумуляторная батарея 12V9A**	шт	9
3	**Аккумуляторная батарея 12V12A**	шт	5
4	**Модем Zyxel 336**	шт	12
5	**Фильтр сетевой, 6 розеток, 5 м., 220-240V, 13A, защита от перегрузки и скачков напряжения;**	шт	3
6	**Монитор не менее 19,5"**	шт	8
7	**Клавиатура USB**	шт	3
8	**Манипулятор типа "Мышь USB**	шт	3
9	**Промышленный компьютер, Тип исполнения: промышленный, металлический корпус, защищённый от вибраций и ударных нагрузок, возможность монтажа в стойку; Операционная система: поддержка MS-DOS совместимость (Legacy/CSM); Оперативная память: не менее 2 ГБ (с возможностью расширения); Накопитель: SSD; Интерфейсы: COM-порт: не менее 4× RS-232 USB: не менее 4× USB (включая USB 3.x) LAN: не менее 1× Gigabit Ethernet Питание: Промышленный блок питания; Защита от перепадов напряжения; Возможность работы 24/7; Температурный режим: промышленный диапазон эксплуатации**	шт	1

Заместитель начальника дистанции ШЧ-25 — С.Н. Андреев

Начальник участка — Кистерев М.В.