УТВЕРЖДАЮ
Начальник Атырауской дистанции сигнализации и связи филиала АО «НК «КТЖ»- «Атырауское отделение магистральной сети»
_____ Нурманов Е. С.
«12» 10 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ст. Атырау «12» 10 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, рабочая комиссия под председательством Главного инженера Елеуова Д. К., начальника участка СЦБ Кубаева Н. М., начальника участка РТУ Курманбаева Н. А. и старшего электромеханика контрольно-испытательного пункта СЦБ Мухлесовой А. З., составили настоящий акт в том, что нами был произведён осмотр технического состояния устройств диспетчерской централизации ДЦ «Диалог» по 22-м раздельным пунктам участка разъезд Д. Нурпеисовой – ст. Атырау, и выявлены следующие потребности в материалах в следующем количестве:

№ п/п	Наименование	Характеристики оборудования	Количество
Замена комплектующих материалов			
1	Аккумуляторная батарея для ИБП	АКБ дли ИБП типа Smart UPS 1000 ВА (12V-12Ah). Размеры: Д-151 мм/Ш-98 мм/В-95 мм; Тип клемм: F2 (ножевые, ширина 6.35 мм); Номинальное напряжение: 12 В; Емкость: 12 Ач; Высота с учетом клемм: 101 мм.; Вес: около 3.6–3.9 кг.	24 шт.
2	Стабилизатор напряжения	Однофазный, Частота 50 Гц Мощность 1,5-2 кВт, Диапазон входного напряжения 140-260 В, Напряжение на выходе 215-230 В, Габаритные размеры не более В-120 мм/Ш-120 мм/Д-250 мм, Вес не более 3 кг	12 шт.
3	Модуль **ЦП**	Модуль Центрального Процессора **ЦП** ДЦ «Диалог»	6 шт.
4	Модуль **ТВВ**	Модуль Токовых выходов-входов **ТВВ** ДЦ «Диалог»	6 шт.
5	Контроллер каналов связи	Универсальный коммуникационный контроллер каналов связи **MOXA UC-7124.**	3 шт.

Корректировка программного обеспечения на услуги по техническому обслуживанию автоматической системы управления и диспетчеризации и диспетчерской централизации «Диалог»		
Дистанция	Место установки в ПО	Причина замены программного обеспечения
ШЧ-8	АРМ ШЧД, АРМ ДНЦ РЦУП-1	Внести изменения в программное обеспечение МП ДЦ «Диалог», в части вывода на АРМ ДНЦ участка Кигаш-Атырау индикации состояния переезда на 255-м км с обеспечением контроля его открытого и закрытого положения, а также отображения неисправностей устройств переездной сигнализации.

Председатель комиссии: ШЧГ - 8 _____ Елеуов Д. К.

Члены комиссии:

ШЧУ СЦБ _____ Кубаев Н. М.

ШЧУ РТУ _____ Курманбаев Н. А.

ШНЦС КИП СЦБ _____ Мухлесова А. З.