ШЫҒЫС
"СЕМЕЙ СИГНАЛИЗАЦИЯ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ДИСТАНЦИЯСЫ"
ИСХОДЯЩИЙ
"СЕМЕЙСКАЯ ДИСТАНЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ"
№ 107от 28.11.2025г.

Утверждаю:
Главный инженер
Семейской дистанции
сигнализации и связи

_____ Смагулов Б.Т.
«27» ноября 2025г

Дефектный акт
на услуги по техническому обслуживанию автоматической системы управления и диспетчеризации - диспетчерской централизации «Диалог»
на участке Семей-Локоть (6 станций)
Семейской дистанции сигнализации и связи на 2026г.

Мы, нижеподписавшиеся: заместитель начальника дистанции по СЦБ Касимов К.Б., ведущий инженер Кажикенова К.Е., инженер-электронщик Ломакин Т.Ю. составили настоящий акт на услуги по техническому обслуживанию автоматической системы управления и диспетчеризации - диспетчерской централизации «Диалог» участка Семей-Локоть Семейской дистанции сигнализации и связи на 2026 год.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Станция
Установка и настройка оборудования:				
1	**Контроллер каналов связи MOXA UC-7124** *(обеспечивает обмен информацией между БМ и модемами)*	шт.	1	Аул – 1шт.
2	**Модем АналитикТС AnCom STF/D4403i/105** *(обеспечивает связь с соседней станцией)*	шт.	1	Аул – 1шт.
3	**Корпус предохранителей WAGO 281-512** *(корпус клавишного предохранитель применяемых в шкафу УВК)*	шт.	6	Семей – 1шт. Дюсакен – 1шт. Бель-Агач – 1шт. РЗД-41 – 1шт. Аул – 1шт. Локоть – 1шт.
4	**Вентиляционная панель для БМ-2** *(обеспечивает вентиляцию БМ)*	шт.	1	Локоть – 1шт.

Заместитель начальника
Семейской дистанции
сигнализации и связи **Касимов К.Б.**

Ведущий инженер **Кажикенова К.Е.**

Инженер-электронщик **Ломакин Т.Ю.**