Дефектный акт
на текущий ремонт диагностического оборудования (ТР-2)

г. Астана **«___» _____ 2026г.**

Мы, ниже подписавшиеся заместитель начальника мобильной диагностической лаборатории №70612(276) Темирбеков Б.Х., ведущий инженер МДЛ-276 Сакенбаев Е.Б., наладчик МДЛ-276 Гилимшин Р.А., провели технический осмотр состояния мобильной диагностической лаборатории №276 на базе автомобиля Газ-27527 «Соболь», составили настоящий акт и определили следующие детали и комплектующие подлежащие замене, а также объемы работ для проведения технического ремонта дефектоскопного оборудования.

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	**Ремонт дефектоскопной системы**			
1	Очистка оборудования в щитах в кузове автомобиля	кмп	1	При необходимости замена узлов и элементов
2	Демонтаж и ремонт электрических цепей	кмп	1	Замена кабелей и жгутов. Проверка сопротивления изоляции. Диагностика кабелей акустического канала. Проверка заземления.
2	**Ремонт комплекса АВИКОН**			
1	Замена узлов КИС, пополнение комплекта ЗИП	шт	8	Изнашивание деталей
2	Ремонт блоков и плат	кмп	1	Вибрация во время движения, при необходимости замена
3	Диагностика датчика пути	шт	1	Настройка, при необходимости ремонт или замена
4	Замена БУИ	шт	2	Замена ноутбуков
5	Ревизия БУМ	шт	6	Настройка, перепрошивка, при необходимости