4	Диагностика компрессора продувки системы подачи контактирующей жидкости	шт	1	Ремонт, при необходимости замена
5	Диагностика пневмоклапанов в системе подачи контактирующей жидкости	шт	4	При необходимости замена
8	**Система БОРТ**			
1	Диагностика системы локомотивной безопасности БОРТ	кмп	1	Ревизия и устранение неисправностей
2	Ремонт съемной приемной катушки АЛС	шт	2	Заменить соединительные контакты (утерян при демонтаже)
9	**Комбиход**	шт	4	
1	Замена масла			Согласно перечню работ, подлежащих выполнению
2	Проверка роликов			Согласно перечню работ, подлежащих выполнению
3	Замена железнодорожных (направляющих) колес	шт	4	Износ гребня
4	Ревизия шунтирующего устройства	кмп	1	При движении по перегону появляется свободность пути
10	**Система поднятия, опускания комбихода**			
1	Диагностика узлов и механизмов	кмп	1	При необходимости ремонт
2	Проверка герметичности			Устранение при выявлении
3	Контроль люфтов			Устранение при выявлении
11	**Салон автомобиля**			
1	Ревизия обшивки в салоне	кмп	1	При необходимости ремонт

Начальник МДЛ-70612(276) **Темирбеков Б.Х.**

Ведущий инженер МДЛ-276 **Сакенбаев Е.Б.**

Наладчик МДЛ-276 **Гилимшин Р.А.**