Утверждаю:
Начальник атбасарской
дистанции сигнализации и связи
_____Кадырбеков С.М.

Дефектный акт
На услуги по техническому обслуживанию автоматической системы управления и диспетчеризации диспетчерской централизации «Неман» Атбасарской дистанции сигнализации и связи на 2026г.

Мы, нижеподписавшиеся инженер сцб Есебаев А.С., заместитель начальника дистанции Хасенов А.А. составили настоящий акт на услуги по техническому обслуживанию автоматической системы управления и диспетчеризации диспетчерской централизации «Неман» Атбасарской дистанции сигнализации и связи 2026г.

№ пп	Наименование	Единица измерения	Коли-чество
1	Аккумуляторная для ИБП (12V-9Ah)	шт	8
2	Аккумуляторная для ИБП (12V-12Ah)	шт	8
3	Источник бесперебойного питания Smart-UPS 1000 BA	шт	1
4	Модем для 2/4 проводных выделенных линий Tainet T-336Cx разъем линии RJ11-RJ-45	шт	1
5	Монитор 21" LG VGA разъем	шт	2
6	Клавиатура USB Delux	шт	4
7	Манипулятор Мышь USB Delux	шт	4
8	Шнур COM 1RS232DB-9FDB-25M	шт	4
9	Батарейка BIOS CR2032	шт	10

Корректировка программного обеспечения на услуги по техническому обслуживанию автоматической системы управления и диспетчеризации и диспетчерской централизации «Неман»		
Дистанция	Место установки в ПО	Причина замены программного обеспечения
ШЧ-17	АРМ ШН, АРМ ШЧД, РЦУП-3 – ДНЦ, ШН	Ст. Атбасар исключить импульсы ТС22-2 ДСН, ТС22-4 ДСН.
		Ст. Атбасар добавить импульсы контроля режима сигналов «День», «Ночь»: ТС22-2 импульс «ДН», ТС22-4 импульс «НН».
		Ст. Адыр исключить импульсы ТС16-24 ВДСН, ТС16-26 ДСН.
		Ст. Адыр исключить импульсы ТУ42-13 ВСН, ТУ42-15 ОВСН.
		Ст. Жалтыр исключить импульсы ТС13-38 ДСН, ТС13-40 ДСН.
		Ст. Жалтыр добавить импульсы контроля режима сигналов «День», «Ночь»: ТС13-38 импульс «ДН», ТС13-40 импульс «НН».

Инженер СЦБ Есебаев А.С.

Начальник атбасарской дистанции сигнализации и связи Кадырбеков С.М.