ШЫҒЫС
"СЕМЕЙ СИГНАЛИЗАЦИЯ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ДИСТАНЦИЯСЫ"
ИСХОДЯЩИЙ
"СЕМЕЙСКАЯ ДИСТАНЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ"
№ 23 13/03-2026

Утверждаю:
Главный инженер
Семейской дистанции
сигнализации и связи

_____ Смагулов Б.Т.
«13» марта 2026г.

Дефектный акт
на услуги по техническому обслуживанию автоматической системы управления и диспетчеризации - микропроцессорная полуавтоматическая блокировка с системой контроля свободности перегона методом электронного счета осей МПБ «ЭССО» на участке Семей-Локоть (6 станций) Семейской дистанции сигнализации и связи на 2026г.

Мы, нижеподписавшиеся: заместитель начальника дистанции по СЦБ Касимов К.Б., ведущий инженер Кажикенова К.Е., инженер-электронщик Ломакин Т.Ю., составил настоящий акт на услуги по техническому обслуживанию автоматической системы управления и диспетчеризации – микропроцессорная полуавтоматическая блокировка с системой контроля свободности перегона методом электронного счета осей МПБ «ЭССО» участка Семей-Локоть Семейской дистанции сигнализации и связи на 2026 год.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Станция
Установка и настройка оборудования:				
1	**Рельсовый датчик ДПВ-02У-4,5** *(Рельсовый датчик предназначен для фиксации прохождения колесных пар.)*	шт.	4	Дюсакен – 2шт. Аул – 2шт.
2	**ИБП Legrand Megaline 1250** *(Источник бесперебойного питания обеспечивает бесперебойную работу устройств МПБ ЭССО)*	шт.	2	Бель-Агач – 1шт. Аул – 1шт.
3	**Модуль МП** (для обеспечения АВЗ ст.Локоть на территории РФ) *(Модуль питания **МП** формирует питающие напряжения всех узлов блока МПБ, обеспечивает стыковку с линейными приемопередатчиками ММТЧ и мезонинами ММ232 и ММ485, а также индикацию наличия питающих напряжений и наличия поступаемой информации из каналов связи.)*	шт	1	Локоть – 1шт.
4	**Мезонин RS232** (для обеспечения АВЗ ст.Локоть на территории РФ) *(предназначен для организации цифрового окончания с использованием интерфейса RS232, которое используется для подключения блока МПБ к внешним информационно-диагностическим системам по указанному интерфейсу.)*	шт	1	Локоть – 1шт.

Бекетова Айна Сериковна 27.10.2026 08:34

Заместитель начальника
Семейской дистанции
сигнализации и связи **Касимов К.Б.**

Ведущий инженер **Кажикенова К.Е.**

Инженер-электронщик **Ломакин Т.Ю.**