Утверждаю:
Начальник Акжайыкской
дистанции сигнализации и связи:
_____Тарғынов Е.М.
«____» _____2026г

Дефектный акт
на услуги по техническому обслуживанию автоматической системы управления и диспетчеризации микропроцессорной централизации «МПЦ-2» Акжайыкской дистанции сигнализации и связи на 2026г.

Мы, нижеподписавшиеся: главный инженер Джансариев А.Б., заместитель начальника дистанции СЦБ Қожас А.А. составили настоящий акт на услуги по техническому обслуживанию автоматической системы управления и диспетчеризации микропроцессорной централизации «МПЦ-2» Акжайыкской дистанции сигнализации и связи на 2026г.

№ п/п	Наименование	Ед изм	Коли-чество
	Корректировка программного обеспечения		
1	В связи переходом переезда на 519 км с охраняемого на неохраняемый требуется внести соответствующие изменения в схематическое изображение на АРМ ДСП.		
	Замена комплектующих материалов		
2	Блок PS20S-U для КДК (контрольное диагностический комплекс)	шт	3
3	Модуль ADC4S для КДК (контрольное диагностический комплекс)	шт	3
4	Модуль OH16S для КДК (контрольное диагностический комплекс)	шт	10
5	Модуль БМ	шт	1
6	Блок - БУЗ – УХЛ 4.2.	шт	1
7	Аккумуляторная батарея для ИБП в шкаф УВК А512/10 S 12V 10Ah	шт	10
8	Аккумуляторная батарея для ИБП 1000BASmart-UPS 2U типа 12-12	шт	10
9	Аккумулятор станционный GPL 121000	шт	4
10	Куллер для шкафа	шт	5
11	Комплект ИБП-1 ИБП 1000BASmart-UPS 2U типа 12-12	комп	1
12	Устройства для распечатки протокола	шт	1

Главный инженер Джансариев А.Б.

Заместитель начальника
дистанции по СЦБ Қожас А.А.

Электромеханик СЦБ-1 Матенов Н.И.

Исп.ШЧтех-9
Тел.8/7122/95-32-44

Бекетова Дина Серіковна 27.10.2026 08:37