Утверждаю:
И.о.начальника Кандыагашской дистанции сигнализации и связи
_____ Коянбаев М.Б.
«_12_» ____08_____2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе инженера технического отдела Жолшара А.М., старшего механика автомастерских Абишова Н.О., произвели комиссионное обследование автомобиля УАЗ-39094 №526АТ04, с целью определения объемов работ для технического обслуживания.

Год выпуска - 2008г.

По дефектам выявленных в ходе осмотра установлены потребность следующих видов работ:

№ п\п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечания
1	Замена масла в коробке передачи, раздатке, двигателе, переднего и заднего моста	л	25	Износ при эксплуатации
2	Замена передних и задних тормозных колодок	кмп	2	Износ при эксплуатации
3	Смазка узлов и агрегатов (шприцевание) (согласно карте смазки)	кмп	1	Износ при эксплуатации
4	Замена фильтров воздушный, топливный, масленный	кмп	3	Износ при эксплуатации
5	Замена свечей зажигания	л	4	Износ при эксплуатации
6	Проверка работы света. Габариты, фары, стоп-сигналы, повортники, аварийка, звуковой сигнал	шт	1	Износ при эксплуатации
7	Осмотр и ремонт ходовой части. Рулевые наконечники, пыльники, амортизаторы	шт	1	Износ при эксплуатации

Примечание: после заключения договора будет корректировка дефектного акта.

Инженер ТО **А.Жолшара**

Старший электромеханик **Н.Абишов**